

Harmonogram prac

- 1) **Montaż instalacji fotowoltaicznych na dachu oraz terenie - Domu Pomocy Społecznej "Pod Brzozami"** będą prowadzone zgodnie z następującym harmonogramem:
 - a) Wykonanie ekspertyzy dachu – realizacja do dnia 15.07.2022r.
 - b) Konsultacja ze Specjalistą Konstrukcji Budowlanych w celu sprawdzenia wytrzymałości obciążeniowej dachu budynku - realizacja do dnia 15.07.2022r.
 - c) Przygotowanie projektu budowlanego i wykonawczego – realizacja do dnia 31.08.2022r.
 - d) Montaż konstrukcji fotowoltaicznej na posesji – realizacja do dnia 30.09.2022r.
 - e) Podłączenie mocy minimalnej 25- 50 kWp – realizacja do dnia 30.09.2022r.
 - f) Montaż konstrukcji fotowoltaicznej na dachu – realizacja do dnia 31.10.2022r.
 - g) W momencie postawienia stacji Traffo podłączenie pozostałej części mocy, do 125 kWp – realizacja do dnia 28.11.2022r.
- 2) Gotowość do odbioru końcowego prac - realizacja do dnia 28.11.2022r.
- 3) Osoba odpowiedzialna ze strony Wykonawcy za dotrzymanie wskazanego w pkt. 1 harmonogramu:

imię / nazwisko / tel. kontaktowy

- 4) Strony akceptują i przyjmują do realizacji przedstawiony przez Wykonawcę harmonogramem przeprowadzenia prac .

Zamawiający

.....**DYREKTOR**.....

Domu Pomocy Społecznej „Pod Brzozami”



Anna Klejnowska-Kowalczyk

Wykonawca

.....